



Протокол испытаний при первом пуске и вводе в эксплуатацию

Монтаж и пуск в эксплуатацию VRF должны производиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и обладающими правами и допусками к работе с данным оборудованием. При запуске оборудования ответственным лицом заполняется протокол испытаний (форма протокола приведена ниже) и отправляется по e-mail **tech.support@profcond.com**, не позднее 10 рабочих дней после запуска.

При невыполнении указанных требований гарантийные обязательства на данное оборудование теряют силу.

Объект: _____

Место установки, адрес: _____

Кем установлено: _____

Дилер: _____

Заказчик: _____

Ответственный за состояние VRF со стороны заказчика (ФИО, e-mail, телефон, факс):

Кто производил пуск: _____

Тип договора на техническое обслуживание: _____

<input type="checkbox"/>	Т.О. включено в договор поставки оборудования	<input type="checkbox"/>	Плановые инспекции
<input type="checkbox"/>	Полное Т.О. , включая аварийные вызовы	<input type="checkbox"/>	Плановые инспекции и П.П.Р.

Предварительные проверки оборудования

Были ли транспортные повреждения?	Нет	Да:
-----------------------------------	-----	-----

Повлияли ли повреждения на пуск VRF?	Нет	Да:
--------------------------------------	-----	-----



EUROKLIMAT®

Cooling System Solutions

Сведения об установленном оборудовании

Наружные блоки				
Адрес НБ в модуле	Расположение	Модель	Серийный номер	
0				
1				
2				
3				
		Внутренние блоки		
Адрес для НБ	Помещение	Модель	Серийный номер	Адрес для центр.пультa, шлюза
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				



EUROKLIMAT®
Cooling System Solutions

37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
Прочее				
Сечение кабеля питания НБ #0, мм2				
Сечение кабеля питания НБ #1, мм2				
Сечение кабеля питания НБ #2, мм2				
Сечение кабеля питания НБ #3, мм2				
Длина кабеля питания от щита до НБ #0, м				
Длина кабеля питания от щита до НБ #1, м				
Длина кабеля питания от щита до НБ #2, м				
Длина кабеля питания от щита до НБ #3, м				
Наличие или отсутствие повреждений оребрения теплообменника				
Сечение и тип кабеля между НБ и ВБ				
Сечение и тип кабеля между НБ и ССМ				



EUROKLIMAT®

Cooling System Solutions

Рабочие параметры системы			
Параметр	Значения		
Напряжение линейное, В	A-B	A-C	B-C
Напряжение фазное, В	A-N	B-N	C-N
Режим работы			
Рабочий ток вентилятора, А (только для АС моторов)			
Уличная температура, °С			
Температура воздуха на выходе из НБ, °С			
Давление конденсации, Бар			
Давление кипения, Бар			
Рабочий ток компрессора, инвертор 1, А			
Рабочий ток компрессора, инвертор 2, А			
Рабочий ток компрессора, фикс. 1, А			
Рабочий ток компрессора, фикс. 2, А			
Рабочий ток компрессора, фикс. 3, А			
Рабочий ток компрессора, фикс. 4, А			
Требуемая общая мощность внутренних блоков (через CHECK)			
Твсасывания, компрессор инвертор 1, °С			
Твсасывания, компрессор инвертор 2, °С			
Твсасывания, компрессор фикс.1, °С			
Твсасывания, компрессор фикс.2, °С			
Твсасывания, компрессор фикс.3, °С			
Твсасывания, компрессор фикс.4, °С			
Скорректированная мощность наружного блока, для главного или единственного, запрос через CHECK			
Статус работы вентилятора, через запрос CHECK			
Средняя температура T2B/T2, через запрос CHECK			
Температура конденсации T3, через запрос CHECK			
Тнагнетания, компрессор инвертор 1, °С			
Тнагнетания, компрессор инвертор 2, °С			
Тнагнетания, компрессор фикс.1, °С			
Тнагнетания, компрессор фикс.2, °С			
Тнагнетания, компрессор фикс.3, °С			
Тнагнетания, компрессор фикс.4, °С			
Давление конденсации, через запрос CHECK			



EUROKLIMAT®

Cooling System Solutions

Перепад температур на внутренних блоках			
Адрес для НБ	Тпомещения	Δ Т, охлаждение	Δ Т, обогрев
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			



EUROKLIMAT®

Cooling System Solutions

Заправленное количество хладагента, кг	
Перепад высоты (макс.) между внутренним и наружными блоками, м	
Наружный блок выше или ниже внутренних блоков?	
Перепад высоты (макс.) между внутренним блоками, м	
Длина от наружного блока до первого разветвителя, м	
Длина от первого разветвителя до самого удаленного внутреннего блока, м	
Способ установки разветвителей (горизонтально, вертикально)	
Минимальное расстояние между двумя соседними разветвителями, м	
Минимальное расстояние от разветвителя до внутреннего блока, м	
Суммарная длина жидкостной трубы до самого удаленного блока, м	
Давление азота при пайке, Бар	
Время вакууммирования, ч	
Достигнутый вакуум, Па	
Давление при проверке на плотность, трубы и ВБ, Бар	
Давление при проверке на плотность, трубы, НБ и ВБ, Бар	
Установлены или нет терминаторы на клеммах PQE и XYE в конечных точках?	